

## **Delibera della Giunta comunale n. 130 di data 27/07/2010**

**OGGETTO :** Lavori di manutenzione straordinaria del centro abitato in C.C. di Pieve Tesino.  
Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante.  
Approvazione contabilità finale dei lavori e relativo certificato di pagamento

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il contratto nr. 710 di data 14 luglio 2009 registrato all'Agenzia delle Entrate il 24 luglio 2009 al nr. 27 con il quale si affidava i lavori all'impresa Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno, località Casetta nr. 1, al prezzo offerto di euro 47.047,36, derivante dall'applicazione del ribasso del 6,25% sui lavori al netto degli oneri della sicurezza;

vista la delibera della Giunta comunale nr. 240 di data 10 novembre 2009 con la quale si approvava la 1° perizia suppletiva di variante portando i lavori ad euro 55.743,76 e le somme a disposizione ad euro 29.955,40, per un totale di euro 85.699,16;

visto il verbale di fine lavori avvenuto il 13 novembre 2009 pervenuto in data 17 novembre 2009 prot. n. 6804;

vista la nota di data 17 marzo 2010 prot. n. 1374 con la quale il direttore lavori geom. Vanni Nervo, ha trasmesso lo stato finale dei lavori per un importo di € 55.688,91 più IVA;

considerato che nella verifica del quadro finale dei lavori è emersa la necessità di apportare delle integrazioni alla prima perizia di variante a seguito di un impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale per lavori di ripristino di alcuni tratti di pavimentazione in cubetti all'interno del centro abitato, lavori affidati direttamente alla ditta Sevegnani Flavio con delibera di Giunta n. 128 di data 09 giugno 2009 all'interno delle somme a disposizione del progetto approvato con deliberazione n. 110/2009, importo non conteggiato erroneamente nella perizia di variante n. 1;

atteso che in data 23 luglio 2010 prot. 3890, il direttore dei lavori geom. Nervo Vanni, presentava la seconda perizia suppletiva e di variante al progetto originario:

a) in € 55.127,55 l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un decremento di € 58,51.= rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;

b) in € 33.940,86.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

considerato che si propone l'approvazione della seconda perizia suppletiva e di variante presentata dalla direzione lavori con una integrazione di spesa, di euro 3.930,61, rispetto all'importo impegnato in fase progettuale pari ad € 85.699,16, da imputare al capitolo 3770 cod. bilancio 2.08.01.01 del bilancio in corso che presenta idonea disponibilità;

vista la nota di data 23 luglio 2010 prot. n. 3850 nella quale il direttore dei lavori geom. Vanni Nervo integrava alla nota di data 17 marzo 2010 prot. n. 1374 documentazione relativa allo stato finale dei lavori e il relativo certificato di pagamento per un importo di € 55.688,91 più IVA;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Nervo Vanni in data 01 febbraio 2010;

visto l'avviso ai creditori pubblicato all'albo comunale dal 25 novembre 2010 al 10 dicembre 2010, entro le quali date non è pervenuta nessuna segnalazione;

visto il D.U.R.C. pervenuto in data 31 maggio 2010 prot. n. 2833 dell'impresa Impianti Casetta S.r.l., la quale risulta in regola con i versamenti contributivi;

ritenuto di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva in modo da poter emettere il mandato di pagamento alla Ditta nel giro di pochi giorni;

visto il testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L;

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 1 di data 22.01.2001;

visti i pareri favorevoli e le attestazioni di regolarità rilasciate dal Segretario comunale, per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 80 e 81 del TULROC approvato con DPGR 1.2.2005 n. 3/L e dall'art. 19 del TULROC approvato con DPGR 01.02.2005 n. 4/L;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. di approvare, a tutti gli effetti, la seconda perizia suppletiva e di variante al progetto di manutenzione straordinaria centro abitato, C.C. Pieve Tesino, variante a firma del progettista geom. Vanni Nervo formata da, relazione tecnica, computo metrico estimativo e quadro di raffronto che ridetermina l'importo dei lavori in euro 55.688,91, le somme a disposizione in euro 33.940,86, per un totale complessivo di euro 89.629,77;;
2. di dare atto che alla medesima consegue un costo aggiuntivo di €3.930,61, rispetto a quello previsto dal progetto originario, e di impegnare detta spesa sul capitolo 3770 cod. bilancio 2.08.0101 del bilancio 2010 che presenta idonea disponibilità;
3. di affidare, alla ditta Impianti Casetta s.r.l. con sede legale a Bieno, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata;
4. di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi ai lavori di manutenzione straordinaria del centro abitato in C.C. di Pieve Tesino, pervenuta in data 17 marzo 2010 prot. com.le n. 1374, per un importo complessivo pari a €uro 66.826,69 di cui €uro 11.137,78 per I.V.A. (20%);
5. di liquidare alla ditta Impianti Casetta S.r.l. con sede a Bieno Località Casetta nr. 1, P. I.V.A. 01620940229, €uro 66.826,69 corrispondente allo stato finale dei lavori, come da fattura n. 68/2010 di data 14 maggio 2010, giunta a prot. comunale n. 2636 in data 19 maggio 2010;
6. di liquidare al geom. Vanni Nervo € 3.853,56 di cui € 123,51 per C.i.p.a.g. 4% ed € 642,26 per I.V.A. relativi all'incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, rilievo planimetrico come da fattura n. 20/2009 di data 10 dicembre 2009, giunta a prot. comunale n. 7410 in data 17 dicembre 2009;
7. di liquidare al geom. Vanni Nervo € 5.438,80 di cui € 174,32 per C.i.p.a.g. 4% ed € 906,47 per I.V.A. relativi all'incarico di direzione lavori, collaudo e contabilità, ed € 2.091,17 di cui € 67,03 per C.i.p.a.g. 4% ed € 348,53 per I.V.A. relativi all'incarico di redazione prima perizia di variante, come da fattura n. 04/2010 di data 25 febbraio 2010, giunta a prot. comunale n. 1100 in data 04 marzo 2010;
8. di liquidare al geom. Marchetto Christian € 1244,99 di cui € 39,90 per C.i.p.a.g. 4% ed € 207,50 per I.V.A. relativi all'incarico di coordinazione in materia di sicurezza in fase esecutiva come da fattura n. 41/2010 di data 27 luglio 2010, giunta a prot. comunale in data 27 luglio 2010;
9. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta alla data odierna, quantificata in € 89.629,77 che costituisca parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
10. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 in modo da poter pagare la fattura della Ditta entro pochi giorni;
11. di dare atto che:
  - la spesa complessiva di € 89.629,77 trova copertura finanziaria al capitolo 3770 imp. n. 320 a residuo anno 2009 per l'importo di progetto pari ad € 85.699,16 e per l'importo incrementato con la seconda perizia suppletiva di variante pari ad € 3.930,61 al capitolo 3770 del bilancio 2010;
  - che l'opera viene finanziata dal Fondo straordinario per gli interventi antincongiunturali dei Comuni (art. 13 bis L.P. 36/93 e s.m. ).
12. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

