



**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

della

**GIUNTA COMUNALE**

n. 31 Reg. deliberazioni

**OGGETTO: lavori di realizzazione del centro di protezione civile in C.C. di Pieve Tesino via Gilberto Buffa.  
Applicazione della penale per ritardo nella fine dei lavori.**

Il giorno **ventisei** del mese di **marzo 2013** ad ore **18.50** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Stefania Buffa**
3. **Bruno Nervo**
4. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: **Chiara Avanzo**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Oggetto: lavori di realizzazione del centro di protezione civile in C.C. di Pieve Tesino via Gilberto Buffa. Applicazione della penale per ritardo nella fine dei lavori.**

Il Relatore premette:

considerato che a seguito di gara mediante licitazione i lavori furono aggiudicati all'impresa Pasquazzo s.p.a. di Ivano Fracena;

il contratto venne stipulato in data 11 novembre 2008 n° 707 per complessivi € 1.130.190,85 di cui € 37.275,13 per oneri della sicurezza;

la giunta comunale con deliberazione n° 188 del 8 settembre 2009 approvava la prima perizia di variante che rideterminava in € 1.255.477,54 l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza ed in € 396.336,46 l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

la giunta comunale con deliberazione n° 185 del 12 ottobre 2010 approvava la seconda perizia di variante che rideterminava in € 1.303.534,90 l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza ed in € 348.279,10 l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

la giunta comunale con deliberazione n° 143 del 3 settembre 2011 approvava la terza perizia di variante che rideterminava in € 1.303.534,90 l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza ed in € 348.279,10 l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale di data 30 ottobre 2008;

ai sensi del cap. 9 art. 9 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare ultimati i lavori era di 400 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, con scadenza il 4 dicembre 2009;

con atto di sottomissione n°1 venne concessa una proroga di 40 giorni naturali consecutivi sull'ultimazione dei lavori;

con atto di sottomissione n°2 vennero concessi ulteriori 15 giorni;

con delibera di giunta comunale n° 143 di data 3 settembre 2011 vennero concessi ulteriori 20 giorni;

da verbali di sospensione e ripresa dei lavori risulta che i lavori sono stati sospesi per 597 giorni, pertanto, essendo i lavori stati consegnati il 30 ottobre 2008, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il 7 ottobre 2011;

l'ultimazione è avvenuta il giorno 14 ottobre 2011, pertanto con 7 giorni di ritardo;

in data 2 marzo 2013 il collaudatore amministrativo ha riconosciuto che il ritardo è solo parzialmente imputabile all'impresa e quindi la penale può essere parzialmente disapplicata e porre a carico all'impresa il ritardo di 3 giorni corrispondenti ad € 2.373,39;

**la Giunta comunale**

sentita e condivisa la premessa e la proposta del Relatore;

visti:

a) il verbale di visita di collaudo, relazione di collaudo e certificato di collaudo prot. 493 di data 24 gennaio 2013;

b) l'istanza di disapplicazione della penale della ditta Pasquazzo prot. 1127 di data 26 febbraio 2013;

c) il parere del collaudatore sulla disapplicazione della penale prot. 1228 di data 4 marzo 2013;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

**delibera**

1. di imputare all'impresa Pasquazzo s.p.a. con sede a Ivano Fracena in località Siega n°2, parzialmente la penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori e porre a carico all'impresa 3 giorni corrispondenti ad € 2.373,39;

2. di liquidare all'impresa Pasquazzo s.p.a. con sede in Ivano Fracena loc. Siega n°2 € 3.164,52 I.V.A. esclusa, e per complessivi € 3.480,97 IVA al 10% compresa, per lavori eseguiti e non liquidati fino a verifica dell'applicazione della penale per ritardo nella fine dei lavori;
3. di dare atto che la spesa di € 3.480,97 trova copertura finanziaria al capitolo 3220 del bilancio dell'esercizio corrente, in conto residui passivi 2008 dove vi è la necessaria disponibilità;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 29.03.2013, n. 67 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 29.03.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 29.03.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo