



**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**della**

**GIUNTA COMUNALE**

n. **82** Reg. deliberazioni

**OGGETTO: Lavori di completamento delle opere elettriche del nuovo centro di protezione civile. Proroga lavori alla ditta Tomaselli Mario.**

Il giorno **tre** del mese di **giugno 2014** ad ore **19.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1. Livio Mario Gecele**
- 2. Buffa Stefania**
- 3. Nervo Bruno**
- 4. Prati Eric**
- 5. Gecele Tullio**

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Gecele Livio Mario**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Lavori di completamento delle opere elettriche del nuovo centro di protezione civile.  
Proroga lavori alla ditta Tomaselli Mario.**

Il Relatore premette:

in data 21 gennaio 2014 rep. 5 atti privati, la ditta Tomaselli Mario sottoscriveva il contratto d'appalto dei lavori di completamento delle opere elettriche del nuovo centro di protezione civile in Via Gilberto Buffa C.C. Pieve Tesino per un importo di € 54.312,92;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;  
vista la richiesta di proroga di 40 giorni della ditta Tomaselli Mario;  
visto il verbale di consegna dei lavori di data 11 febbraio 2014;  
considerata la necessità di apportare ulteriori varianti al progetto iniziale e la necessità di ottenere pertanto una proroga della data di ultimazione dei lavori fissata per il giorno 12 maggio 2014;  
visto il parere favorevole del direttore dei lavori arch. Katiuscia Broccato;  
visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;  
con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di concedere alla ditta Tomaselli Mario con sede Villa Agnedo, la proroga dei lavori di completamento delle opere elettriche del nuovo centro di protezione civile in Via Gilberto Buffa C.C. Pieve Tesino fino al 21 giugno 2014;
2. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
3. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Gecele Livio Mario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 05.06.2014 n. 203 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 05.06.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta**  
deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo