



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 10 Reg. deliberazioni

Oggetto: Lavori di ricostruzione ed ampliamento della fognatura e della rete idrica comunale del paese di Pieve Tesino. Completamento reti interrato. Approvazione perizia suppletiva e di variante (CIG XD315BD146).

Il giorno **diciasette** del mese di **febbraio 2016** a ore **09.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Gioseffi Carola**
2. **Nervo Oscar**
3. **Nervo Susi**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Gioseffi Carola**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: Lavori di ricostruzione ed ampliamento della fognatura e della rete idrica comunale del paese di Pieve Tesino. Completamento reti interrato. Approvazione perizia suppletiva e di variante (CIG XD315BD146).

la Giunta Comunale

con deliberazione n° 150 di data 1 settembre 2015 si approvava il progetto dei lavori di completamento acquedotto e fognatura comunale e si incaricava la ditta De Prà s.p.a. alla realizzazione dell'opera verso un corrispettivo di € 32.866,29 più oneri fiscali nella misura del 10%;

nell'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche e migliorie alle opere quali la scarifica del sottofondo stradale necessario alla formazione del cassonetto sotto la pavimentazione in porfido, la formazione degli allacciamenti delle reti di scarico acque bianche e nere esistenti, la realizzazione di alcuni pozzetti in cls quale cameretta di fine linea, solmatore ecc.;

il direttore dei lavori ing. Pierluigi Coradello ha depositato la relazione ed il quadro economico quale perizia suppletiva e di variante al progetto originario di completamento reti interrato, nel complesso le modifiche non alterano la natura e la destinazione dei lavori, l'incremento dell'importo di contratto viene finanziato recuperando il ribasso d'asta, che ridetermina in € 39.813,41 l'importo netto di contratto più oneri fiscali nella misura del 10%;

visto il riepilogo della spesa del progetto per la ricostruzione ed ampliamento della fognatura e della rete idrica comunale del paese di Pieve Tesino il quale prevede tra le somme a disposizione l'importo di euro 39.813,41 al netto dell'I.V.A. per il completamento delle reti (voce b1.1);

visto il combinato disposto dall'articolo 52 della l.p. 26/1993 e dal titolo ottavo del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n.9-84/Leg;

atteso che questo intervento presenta un importo di lavori minore di euro 50.000,00 e quindi è possibile l'assegnazione diretta;

esaminato il quadro economico dell'opera principale e verificato che al suo interno vi è la disponibilità per l'assegnazione dei lavori di completamento oggetto del presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi dal tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e della ragioniera in ordine alla regolarità contabile;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di approvare, a tutti gli effetti, la perizia suppletiva e di variante al progetto di completamento reti che ridetermina in € 39.813,41 l'importo netto di contratto più oneri fiscali nella misura del 10%; l'importo dei lavori di completamento reti evidenziato al punto b.1.1 del riepilogo della spesa;
2. di affidare, alla ditta Fratelli De Prà s.p.a., già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante;
3. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

Relazione ulteriori opere

Caratteristiche costruttive:

Nel corso di esecuzione dei lavori L'amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche e migliorie alle opere dando incarico al sottoscritto direttore dei lavori della compilazione della perizia di variante.

Le modifiche e migliorie che L'amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre riguardano sostanzialmente la scarifica del sottofondo stradale necessario alla formazione del cassonetto sotto la pavimentazione in porfido, la formazione degli allacciamenti delle reti di scarico acque bianche e nere esistenti, la realizzazione di alcuni pozzetti in cls quali cameretta di fine linea, scolmatore ecc. e gli oneri per l'interferenza con i sotto servizi esistenti nel ripristino delle reti interrato esistenti .

Castelnuovo Valsugana , li 16 febbraio 2016

il Direttore Lavori



RIEPILOGO DELLA SPESA

	lavori	oneri della sicurezza	progetto	prima variante	seconda variante	terza variante	differenza
a	OG3	16.809,56	1.059.267,21				
	OG6	1.042.457,65	813.475,01				
	OS1	750.053,35	795.230,25				
	totale	2.593.076,94	2.667.972,47	2.646.188,52	2.646.188,52	2.646.187,63	0,89
b	imprevisti	somme a disposizione	112.748,15	0,00	39.854,60	39.813,41	41,19
		b1 lavori di completamento in diretta amministrazione		58.068,18	39.964,69	32.882,51	7.082,18
		b1.1 completamento reti		1.966,14	4.097,93	3.186,05	911,88
		b1.2 pavimentazioni				7.279,35	7.279,35
		b2 spese in diretta amministrazione Iva compresa					
		b3 spese e acquisti in diretta amministrazione					
c	prove	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		progettazione preliminare e definitiva sostenuta	46.039,64	46.039,64	46.039,64	46.039,64	
		progetto esecutivo e coordinamento sicurezza	33.150,59	33.150,59	33.150,59	33.150,59	
		direzione lavori , contabilità e coordinamento - fatturate	51.355,81	92.645,51	92.645,51	92.645,51	
		direzione lavori , contabilità e coordinamento - da fatturare	29.250,46	22.391,02	22.391,02	22.391,02	
		assistenza , collaudi - fatturati	19.560,00	29.546,00	29.546,00	29.546,00	
		assistenza , collaudi - da fatturare	33.879,36	33.931,98	2.558,38	2.558,38	
		spese tecniche opere di completamento		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		totale spese tecniche	187.675,86	213.288,48	229.331,14	229.331,14	
d	oneri previdenziali	920,80	920,80	920,80	920,80	920,80	
		progettazione preliminare e definitiva sostenuta	663,01	1.326,02	1.326,02	1.326,02	
		progetto esecutivo e coordinamento sicurezza	1.492,12	2.054,23	3.705,82	3.705,82	
		direzione lavori , contabilità e coordinamento		1.170,02	895,64	895,64	
		direzione lavori , contabilità e coordinamento - fatturate		782,40	1.168,80	1.168,80	
		assistenza , collaudi - fatturati	677,59	1.357,28	120,00	120,00	
		assistenza , collaudi - da fatturare		7.610,75	8.137,08	8.137,08	
		opere di completamento					
		totale oneri previdenziali	3.753,52	7.610,75	8.137,08	8.137,08	
e	occ. temporanee	3.000,00	3.000,00	1.350,38	2.541,22	2.541,22	
		totale occ. Temporanee	3.000,00	1.350,38	2.541,22	2.541,22	
	toto somme a disp.	309.177,53	284.283,93	284.283,93	325.926,66	325.170,76	755,90
	totale al netto dell'iva	2.977.150,00	2.930.472,45	2.972.115,18	2.972.115,18	2.971.358,39	756,79
	iva 20% su c+d+e	38.685,88	46.808,84	273.010,57	271.888,36	271.888,36	1.122,22
	iva 21% su c+d+e	278.072,06	270.425,67	9.392,08	9.392,08	9.392,08	-
	iva 10% a+b+b1+b1.1+b1.2		9.392,08	6.894,32	6.894,32	6.894,32	1,00
	iva 20% su progettazione preliminare e definitiva sostenuta		6.894,32	11.216,11	20.233,78	20.510,33	276,55
	iva 21% su progetto esecutivo e coordinamento sicurezza sostenuta		6.692,51	5.123,07	5.123,07	5.123,07	-
	iva 22% su direzione lavori , contabilità e coordinamento - fatturate		4.271,90	4.271,90	4.271,90	4.271,90	-
	iva 21% su assistenza , collaudi - fatturati		7.763,64	2.210,21	2.210,21	2.210,21	-
	iva 22% su assistenza , collaudi fatturate			686,40	686,40	686,40	-
	iva 22% su spese tecniche opere di completamento						
	tot iva	316.757,94	363.465,06	321.822,33	321.822,33	1.601,46	1.601,46
	arrotondamento	30,57					
	tot complessivo	3.293.938,51	3.293.937,51	3.293.937,51	3.293.937,51	3.293.937,51	0,00
Concomitanza rete banda larga							
	lavori a base d'asta	135.647,24	135.647,24	135.647,24	135.647,24	135.647,24	
	costi della sicurezza D.L. 81/2008	-	-	-	-	-	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	135.647,24	135.647,24	135.647,24	122.759,08	122.759,08	
	SOMME A DISPOSIZIONE	imprevisti il 5 % del totale dei lavori	6.782,36	5.568,64	5.568,64	5.568,64	
		IVA 21% su lavori	28.485,92	29.842,39	27.007,00	27.007,00	
		IVA il 22% su lavori	1.424,30	1.225,10	1.225,10	1.225,10	
		IVA 21% su imprevisi	5.427,67	5.427,67	5.427,67	5.427,67	
		IVA 22% su imprevisi	217,11	217,11	217,11	217,11	
		spese tecniche direzione lavori e contabilità	1.185,40	1.241,85	1.241,85	1.241,85	
		C.N.P.A.I.A. 4%	43.522,76	43.522,76	40.687,37	40.687,37	
		oneri fiscali su spese tecniche e capala 21%					
		oneri fiscali su spese tecniche e capala 22%					
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.522,76	179.170,00	163.446,45	163.446,45	
	totale complessivo	179.170,00	179.170,00	179.170,00	163.446,45	163.446,45	

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno **18.02.2016**, n. **567** reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 18.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata esecutiva a pubblicazione avvenuta.
Inviata ai Capigruppo consiliari in data 18.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo