



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n.125 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino.

Il giorno **14** del mese di **settembre 2016** ad ore **15.45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Gioseffi Carola**
2. **Nervo Lorenzo**
3. **Nervo Oscar**
4. **Nervo Susi**

Sono assenti i signori://

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Carola Gioseffi**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino.
Approvazione terza perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione.
CUP D66B12000330004

Il Relatore premette:

con deliberazione della Giunta Comunale nr. 215 di data 05.11.2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino per una spesa totale di euro 2.399.053,78, di cui euro 1.800.949,35 per lavori ed euro 598.104,43 per somme a disposizione;

aggiudicataria dei lavori per un importo di € 1.513.968,12 compresi gli oneri per la sicurezza risultava la ditta Zortea srl con sede a Castelnuovo, contratto di appalto rep.n. 7 atti privati di data 30 maggio 2014 iscritto al registro di Borgo Valsugana il 16 giugno 2014 n° 13 serie 2^;

con determinazione n° 41 di data 30 luglio 2014 si approvava la prima variante e verbale nuovi prezzi;

con deliberazione n. 90 di data 09 giugno 2015 si approvava la seconda variante che rideterminava in € 1.712.616,81 l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, ed in € 2.161.624,21 l'importo delle somme a disposizione;

in data 30 agosto 2016 prot. n. 4832 il direttore dei lavori depositava una 3^ variante ai lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino;

gli interventi di variante andranno ad intervenire sulle seguenti criticità:

- risolvere il problema della condotta di adduzione che collega alla rete comunale il compendio denominato Campo da Golf "La Farfalla" ora precariamente collegato, in C.C. Pieve Tesino;
- eliminare la presenza di acqua torbida che si verifica presso le abitazioni che si trovano in località Forcella in C.C. Pieve Tesino;
- sistemazione della strada che porta al ripartitore sovra comunale posto in località Lusierne;
- mettere in sicurezza la zona antistante al serbatoio di accumulo che alimenta l'abitato di Cinte Tesino;
- iniziare la sostituzione della condotta di adduzione che fornisce acqua potabile alla località Monte Mezza Bassa per cominciare a risolvere il problema dell'acqua torbida che arriva alle utenze;

Tali varianti non andranno a modificare l'indirizzo e le motivazioni iniziali in quanto strettamente collegati al progetto approvato migliorandone ed integrandone gli obiettivi finali dell'adeguamento alle norme igienico sanitarie della rete acquedottistica dei due comuni interessati;

nel complesso le varianti apportate modificano il progetto approvato senza alterare la natura e la destinazione dei lavori,

dal punto di vista urbanistico la Commissione Edilizia Comunale si è espressa con parere favorevole in data 9 agosto 2016 punto 9 del verbale;

l'incremento dell'importo di contratto rispetto al contratto originario è pari ad € 227.095,22 entro il 6/5 di legge che viene finanziato recuperando il ribasso d'asta e gli imprevisti;

le somme a disposizione risulteranno pari ad € 2.158.735,83;

rimane inalterato l'importo complessivo dell'opera pari ad € 2.399.053,78;

è necessario inoltre integrare l'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità all'ing. Paolo Bombasaro, relativo ai lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino, sistemazione opere di presa Quarazza e Tre Fontane conferito con deliberazione di giunta comunale n° 154 di data 20 agosto 2013, di € 80,32 per l'incremento dell'IVA dal 21% al 22% sull'incarico iniziale e per € 618,98 risultante dalla differenza tra € 809,05 per ricalcolo parcella su lavori eseguiti ed € 190,07 quale maggior importo già liquidato con fattura n° 11 del 25.05.2016 relativa ai lavori di completamento sistemazione prese Quarazza e Tre Fontane, ai quali importi va aggiunta il CNIA ed IVA; tali importi sono già presenti all'interno del quadro di perizia alla voce b1 "sistemazione opere di presa Quarazza-Tre Fontane" delle somme a disposizione;

si propone l'approvazione della terza perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori, oltre che l'integrazione dell'incarico all'ing. Paolo Bombasaro;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare la relazione tecnica di variante, estratti cartografici, documentazione fotografica, zona P.sso Forcella, particolari pozzetti, zona campo da Golf, zona strada per Lusierne, computo metrico estimativo, quadro economico, quadro comparativo, atto di sottomissione;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la terza perizia suppletiva e di variante compresi gli atti di sottomissione, al progetto dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino, variante a firma del direttore lavori ing. Vittorio Lorenzin formata da relazione tecnica di variante, estratti cartografici, documentazione fotografica, zona P.sso Forcella, particolari pozzetti, zona campo da Golf, zona strada per Lusierne, computo metrico estimativo, quadro economico, quadro comparativo, atto di sottomissione, prot. n° 4832 di data 30 agosto 2016;
2. di dare atto che la perizia approvata al punto n. 1 ridetermina in € 1.741.063,34 l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza;
3. di affidare, alla ditta Zortea srl con sede a Castelnuovo, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori edili previsti nella variante come sopra approvata in quanto all'interno del 6/5 del contratto;
4. di integrare l'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità all'ing. Paolo Bombasaro, relativo ai lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino, sistemazione opere di presa Quarazza e Tre Fontane conferito con deliberazione di giunta comunale n° 154 di data 20 agosto 2013, di € 80.32 per l'incremento dell'IVA dal 21% al 22% sull'incarico iniziale e per € 785,36 compreso CNIA (4%) ed IVA (22%) per ricalcolo parcella su lavori eseguiti; Codice CIG XA90A1D23C
5. di imputare € 865.68 al piano dei conti finanziario U 2.2.1.9.10 missione 9 programma 4 (ex intervento 2.09.0401) capitolo 3485 del bilancio dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità;
6. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, in modo da poter dar corso nel più breve tempo possibile alla realizzazione dei lavori in perizia;
7. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal **16.09.2016**, n. **842** reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 16.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capigruppo consiliare in data 16.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo