



**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

della

**GIUNTA COMUNALE**

n. **18** Reg. deliberazioni

**OGGETTO: allestimento primo lotto del museo PER VIA: approvazione del quadro economico aggiornato al 05 marzo 2013 e integrazione degli incarichi.**

Il giorno **cinque** del mese di **marzo 2013** ad ore **19.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Stefania Buffa**
3. **Bruno Nervo**
4. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: **Chiara Avanzo**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Oggetto: allestimento primo lotto del museo PER VIA: approvazione del quadro economico aggiornato al 05 marzo 2013 e integrazione degli incarichi.**

**La Giunta comunale**

visto che con deliberazione nr.11 di data 07 febbraio 2012 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo lotto funzionale dell'allestimento del museo PER VIA, per l'importo di euro 800.000,00, così come redatto dall'architetto Simini Massimo e composto dalla seguente documentazione:

- relazione sintetica dei criteri d'impostazione e relativo quadro economico;
- capitolato speciale di appalto;
- elenco delle forniture di scenografia, arredi e forniture connesse;
- elenco delle forniture di apparecchiature multimediali, e forniture connesse;
- produzioni artistiche audio e video: film e colonne sonore;
- elenco opere artistiche di scultura;
- elenco delle opere artistiche di pittura e decorazione e forniture connesse;
- elenco delle prestazioni di grafica video, elaborazioni immagini e prestazioni;
- elenco tavole;

ritenuto opportuno approvare un quadro economico aggiornato riportante tutti gli incarichi assegnati per le diverse prestazioni;

vista la relazione e il quadro economico redatti dall'architetto Simini Massimo, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

visti i preventivi pervenuti in data odierna che prevedono le seguenti integrazioni:

- a) Kubo effetti speciali, titolare dell'incarico delle forniture scenografiche, allestimenti e arredi, variazione in maggiorazione per euro 12.329,00 più i.v.a. al 21%;
- b) Thetis di Boris Proietti, titolare dell'incarico delle opere artistiche in scultura, variazione in maggiorazione per euro 900,00 più i.v.a. al 21%;
- c) Claudio Fiumicelli, titolare della consulenza per la realizzazione della videografica ed elaborazione immagini, variazione in maggiorazione per euro 2.500,00 più i.v.a. al 21%;

analizzata la relazione del direttore del cantiere, architetto Simini Massimo, la quale descrive esattamente l'oggetto delle diverse prestazioni integrative dando atto che le scelte sono state discusse in accordo con il Comitato Scientifico;

rilevato che si rimane all'interno della cifra complessiva del progetto di euro 800.000,00;

visti i pareri favorevoli espressi dal segretario comunale dal punto di vista tecnico amministrativo e dalla ragioniera per gli aspetti contabili;  
con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

**delibera**

1. di approvare il quadro economico delle opere di allestimento museale, acquisto arredi e attrezzature in produzione a gara del museo PER VIA, aggiornato al 06 marzo 2013, per l'importo di euro 800.000,00, così come redatto dall'architetto Simini;
2. di integrare gli incarichi di:
  - Thetis di Boris Proietti per le opere artistiche in scultura secondo le modalità del preventivo che quantifica in euro 900,00 più oneri fiscali al 21% l'importo della fornitura; (CIG316713634E)
  - Claudio Fiumicelli, industrial designer, per le prestazioni di video grafica così come da preventivo allegato che individua esattamente l'oggetto del contratto e quantifica l'importo del servizio in euro 2.500,00 più oneri fiscali al 21%; (CIG X370111407)
  - alla Ditta Kubo Effetti Speciali per le opere scenografiche così come da preventivo allegato che individua esattamente l'oggetto del contratto e quantifica l'importo della fornitura in euro 12.329,00 più oneri fiscali al 21% (CIG 39342494FA)

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è allocata a residui passivi;
4. di dichiarare, all'unanimità di voti palesemente espressi, l'immediata esecutività del presente provvedimento così da poter concludere le forniture entro il termine del 31 marzo 2013, scadenza per la rendicontazione del contributo;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.



Spett.  
Comune di Pieve Tesino  
P.za G. Buffa, 1  
38050 – Pieve Tesino (TN)

Milano, 5 marzo 2013

Alla c. a del Segretario Comunale,  
dott Stefano Menguzzo

**OGGETTO:**

**Integrazione forniture di.**

- **sculture da parte della ditta Tethis di Boris Proietti**
- **arredi e scenografie della ditta Kubo Effetti Speciali di Daniele Franzì**
- **elaborazioni grafiche di Claudio Fiumicelli**

In relazione ai preventivi integrativi delle forniture delle ditte:

- Tethis relativo a nuova opera di scultura in refrattario per il Museo Per Via di Pieve, e precisamente alla silhouette in scala 1:1 di un asino da posizionarsi all'interno della sala ex stalla, per complessivi € 900,00 iva esclusa
- Kubo Effetti Speciali, relativo alla fornitura di piano sostegno lavabi e relativo specchio, scaffalature e armadiature e teche varie, cornici varie, allestimento scenografico, di focolare, di basamenti e supporti cornici photo-frame aggiuntivi ed a un servizio fotografico degli ambienti del museo funzionale all'illustrazione del catalogo guida visuale del museo stesso, per complessivi € 12.329,00 iva esclusa.
- Claudio Fiumicelli, relativo alla realizzazione di 10 serie fotografiche e grafiche da riprodurre in altrettanti photo-frame in origine non previsti ed alla elaborazione grafica degli sfondi scenografici tratti da stampe d'epoca destinati alla sezione animata della Casa per complessivi € 2.500,00 (esente da Iva)

il sottoscritto, in qualità di D L dell'allestimento del Museo suddetto dichiara che i preventivi è sono conformi alle lavorazioni richieste ed ai prezzi relativi alle precedenti forniture e che vi sono le risorse economiche necessarie all'interno delle disponibilità in Quadro Economico.

Le scelte delle suddette integrazioni sono state discusse e fatte in accordo con il Comitato Scientifico.

Pertanto nell'ambito del QE dell'Allestimento del Museo si chiede di incaricare:

- la suddetta ditta Thetis per la spesa complessiva di **€ 900,00 (novecento/00) iva esclusa**
- la suddetta ditta Kubo Effetti Speciali per la spesa complessiva di **€ 12.329,00 (dodicimilatrecentoventinove/00) iva esclusa**
- la suddetta ditta Claudio Fiumicelli per la spesa complessiva di **€ 2500,00 (duemilacinquecento/00) esente da Iva**

In Fede

Il direttore dei lavori  
dott. arch. Massimo Simini

**PER VIA - MUSEO DELLE STAMPE E DELL'AMBULANTATO  
QUADRO ECONOMICO**


**opere di allestimento museale, acquisto arredi e attrezzature in produzione a gara**

Aggiornamento al  
09/11/2012

Aggiornamento al  
05/03/2013

	PROGETTO				VARIANTE				Differenza con il progetto
	parziali	subtotali	previdenza	IVA	parziali	subtotali	previdenza	IVA	
<b>A. REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO MUSEALE</b>									
<b>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IN PRODUZIONE A GARA</b>		<b>€ 302.125,36</b>				<b>€ 312.454,36</b>			<b>€ 10.329,00</b>
<i>così suddivise</i>									
FORNITURE MULTIMEDIALI, PROIETTORI E forniture connesse	€ 156.718,36		0% € -	21% € 32.910,86	€ 156.718,36		0% € -	21% € 32.910,86	€ -
oneri della sicurezza	€ 1.000,00		0% € -	21% € 210,00					€ -
FORNITURE SCENOGRAFICHE, ALLESTIMENTI E ARREDI	€ 143.407,00		0% € -	21% € 30.115,47	€ 143.407,00		0% € -	21% € 30.115,47	€ -
oneri della sicurezza	€ 1.000,00		0% € -	21% € 210,00					€ -
Estensione incarico Kubo per opere allestimento					€ 12.329,00		0% € -	21% € 2.589,09	€ 12.329,00
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 497.874,64</b>				<b>€ 487.545,64</b>			<b>-€ 10.329,00</b>
<i>così suddivise</i>									
<b>1 Imprevisti sulla realizzazione dell'allestimento museale</b>		<b>€ 5.657,25</b>				<b>€ 3.268,70</b>			<b>-€ 2.388,55</b>
<i>così suddivisi</i>									
Imprevisti sulla realizzazione delle opere e l'acquisto di arredi e attrezzature	€ -		0% € -	10% € -	€ -		0% € -	10% € -	€ -
Imprevisti nelle lavorazioni affidate con le somme a disposizione	€ 5.657,25		0% € -	21% € 1.188,02	€ 3.268,70		0% € -	21% € 686,43	-€ 2.388,55
<b>2 Prestazioni e forniture con marcati requisiti artistici</b>		<b>€ 156.747,22</b>				<b>€ 161.986,06</b>			<b>€ 5.238,84</b>
<i>così suddivise</i>									
Produzioni artistiche audio e video: film e colonne sonore	€ 44.300,00		0% € -	21% € 9.303,00	€ 44.300,00		0% € -	21% € 9.303,00	€ -
Opere artistiche in scultura	€ 40.080,00		0% € -	21% € 8.416,80	€ 40.080,00		0% € -	21% € 8.416,80	€ -
Estensione incarico sculture					€ 900,00		0% € -	21% € 189,00	€ 900,00
Opere artistiche in pittura, installazioni scenografico-ultramodiali	€ 36.181,06		0% € -	21% € 7.598,02	€ 36.181,06		0% € -	21% € 7.598,02	€ -
Acquisto collezione di stampe vicenzi-guidolin di bassano	€ 20.661,16		0% € -	21% € 4.338,84	€ 25.000,00		0% € -	0% € -	€ 4.338,84
Acquisto materiali antiquari a completamento collezione museo	€ 11.500,00		0% € -	21% € 2.415,00	€ 11.500,00		0% € -	21% € 2.415,00	€ -
Sistema di diffusione opere sonore	€ 4.025,00		0% € -	21% € 845,25	€ 4.025,00		0% € -	21% € 845,25	€ -
<b>3 Forniture e opere strettamente connesse al cantiere edile</b>		<b>€ 26.440,00</b>				<b>€ 41.960,00</b>			<b>€ 15.520,00</b>
<i>così suddivise</i>									
Installazione corpi illuminanti	€ 5.000,00		0% € -	21% € 1.050,00	€ 5.000,00		0% € -	21% € 1.050,00	€ -
Opere da fabbro e forniture varie di completamento	€ 8.575,00		0% € -	21% € 1.800,75	€ 8.575,00		0% € -	10% € 857,50	€ -
Restauro di arredi fissi e mobili, trattamenti di finitura parietale	€ 12.865,00		0% € -	21% € 2.701,65	€ 9.885,00		0% € -	10% € 988,50	-€ 2.980,00
Sistemazioni esterne Nerobutto	€ -		0% € -	21% € -	€ 18.500,00		0% € -	21% € 3.885,00	€ 18.500,00
<b>4 APPARATI INFORMATIVI DEL MUSEO</b>		<b>€ 55.805,63</b>				<b>€ 26.005,63</b>			<b>-€ 29.800,00</b>
<i>così suddivisi</i>									
Didascalie, cartelle didattiche, brochure, etc.	€ 18.720,00		0% € -	4% € 748,80	€ 18.720,00		0% € -	4% € 748,80	€ -
Fornitura catalogo del museo	€ 28.800,00		0% € -	0% € -	€ -		0% € -	21% € -	-€ 28.800,00
Insegna su via Degasperis e stampa pannelli scala interna	€ 2.950,00		0% € -	21% € 619,50	€ 2.950,00		0% € -	21% € 619,50	€ -
Fornitura di libri e altro materiale documentario in produzione	€ 5.000,00		0% € -	0% € -	€ 4.000,00		0% € -	0% € -	-€ 1.000,00
Fornitura di libri da parte di Mazzotta	€ 335,63		0% € -	0% € -	€ 335,63		0% € -	0% € -	€ -
<b>5 CONSULENZE PER IL PROGETTO DI MASSIMA</b>		<b>€ 46.870,00</b>				<b>€ 46.870,00</b>			<b>€ -</b>
<i>così suddivisi</i>									
Consulenza per progetto museologico (prima fase) Prof. Negri	€ 30.000,00		0% € -	20% € 6.000,00	€ 30.000,00		0% € -	20% € 6.000,00	€ -
Consulenza progetto di massima allestimento e grafica interna	€ 12.500,00		2% € 250,00	20% € 2.500,00	€ 12.500,00		2% € 250,00	21% € 2.677,50	€ -
Coordinamento ritievi e schedatura consistenza arredi e complementi in Casa Marchetto	€ 1.270,00		2% € 25,40	20% € 259,08	€ 1.270,00		2% € 25,40	21% € 272,03	€ -
Ritievi video in Casa Marchetto - Enzo Genesini	€ 1.000,00		0% € -	20% € 200,00	€ 1.000,00		0% € -	21% € 210,00	€ -
Ritievi fotografici e schedatura arredi in Casa Marchetto - Giacomo Rastelli	€ 1.050,00		0% € -	0% € -	€ 1.050,00		0% € -	0% € -	€ -
Ritievi fotografici e schedatura arredi in casa marchetto - Valena Maggiora	€ 1.050,00		0% € -	0% € -	€ 1.050,00		0% € -	0% € -	€ -
<b>6 CONSULENZE PER PROGETTO ESECUTIVO</b>		<b>€ 75.700,00</b>				<b>€ 78.200,00</b>			<b>€ 2.500,00</b>
<i>così suddivisi</i>									
Progetto esecutivo allestimenti e D.L. 1° lotto funzionale con Inarcassa al 2% e iva al 20%	€ 6.240,00		2% € 124,80	20% € 1.272,96	€ 6.240,00		2% € 124,80	20% € 1.272,96	€ -
Progetto esecutivo allestimenti e D.L. 1° lotto funzionale con Inarcassa al 4% e iva al 20%	€ 21.120,00		4% € 844,80	20% € 4.392,96	€ 21.120,00		4% € 844,80	20% € 4.392,96	€ -
Progetto esecutivo allestimenti e D.L. 1° lotto funzionale con Inarcassa al 4% e iva al 21%	€ 16.640,00		4% € 665,60	21% € 3.634,18	€ 16.640,00		4% € 665,60	21% € 3.634,18	€ -
Progetto esecutivo grafica interna	€ 6.000,00		4% € 240,00	21% € 1.310,40	€ 6.000,00		4% € 240,00	21% € 1.310,40	€ -
Consulenza per sviluppo progetto del 1° lotto funzionale - prof. Massimo Negri	€ 10.000,00		0% € -	21% € 2.100,00	€ 10.000,00		0% € -	21% € 2.100,00	€ -
Consulenza per apparati informativi museologico - prof. Massimo Negri	€ 4.000,00		0% € -	21% € 840,00	€ 4.000,00		0% € -	21% € 840,00	€ -
Consulenza tecnica per supporto del progetto esecutivo strumentazione multimediale	€ 3.300,00		0% € -	21% € 693,00	€ 3.300,00		0% € -	21% € 693,00	€ -
Consulenza per la realizzazione di videografica ed elaborazione immagini	€ 7.400,00		4% € 296,00	0% € -	€ 7.400,00		0% € -	0% € -	€ -
Integrazione incarico Fiumicelli per estensione lavoro					€ 2.500,00		0% € -	0% € -	€ 2.500,00
Redazione del D.U.V.R.I. relativo all'allestimento del museo - Geom. Christian Marchetto	€ 1.000,00		4% € 40,00	21% € 218,40	€ 1.000,00		4% € 40,00	21% € 218,40	€ -
<b>7 IMPOSTE E TASSE</b>		<b>€ 130.654,54</b>				<b>€ 129.255,25</b>			<b>-€ 1.399,29</b>
<i>così suddivise</i>									
IVA sulle opere e sulle somme a disposizione dell'amministrazione	€ 127.942,94				€ 126.839,65				-€ 1.103,29
CNPAIA su spese tecniche	€ 2.486,60				€ 2.190,60				€ 296,00
Oneri di concessione obbligatoria	€ 225,00				€ 225,00				€ -
<b>C. COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 800.000,00</b>				<b>€ 800.000,00</b>			<b>€ -</b>

**Claudio Fiumicelli**  
Industrial designer



Monza, 05/03/2013

Spett.  
Comune di Pieve Tesino  
P.za G. Buffa, 1

38050 - Pieve Tesino (TN)  
C.F. 00249810227  
alla c. a.  
del Segretario Comunale, dott. Stefano Menguzzo  
e p.c.  
dott. arch. Massimo Simini, progettista dell'allestimento 'PER VIA'  
Via Valvassori Peroni, 55  
20133 Milano

Oggetto:

**PER VIA**

**PRESTAZIONI DI GRAFICA VIDEO, ELABORAZIONI IMMAGINI E PRESTAZIONI CONNESSE - INTEGRAZIONE**

A seguito della richiesta dell'arch. Simini, progettista e direttore lavori dell'allestimento del museo in oggetto, mi prego comunicarvi il mio miglior preventivo per le prestazioni professionali richiestemi e di seguito specificate.

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	Q.TÀ	PREZZO UNITÀ	PREZZO TOTALE
Costruzione di sequenze di grafica e di immagini comprensiva di elaborazione, taglio e ottimizzazione delle immagini e impaginazione dei testi didascalici per photoframes aggiuntivi	n.1	130,00	1'300,00
Elaborazione grafica e preparazione dei fondali tratti da stampe d'epoca per il filmato destinato al plastico animato della casa	A corpo		1'200,00

Ringraziando per la cortese attenzione, resto a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e porgo i miei più cordiali saluti

Claudio Fiumicelli

# KUBO effetti speciali

Di Daniele Franzì

20138 Milano via Umilati, 1/a

Tel. 335 6131117

P.IVA - 04529500961 C.F. FRNDNL70T03F205P

## Spettabile

**Comune di Pieve Tesino**

Piazza G.buffa, 1

38050 Pieve Tesino

P.IVA CL. 00249810227

	NR.	DATA
<b>Preventivo</b>		<b>05 03 2013</b>
<b>Fornitura/evento :</b>		
<b>Armadiatura a muro in nicchia retrobancone come da</b>		300,00
<b>Cornici photoframe aggiuntive n° 8</b>		1600,00
<b>Cornicie per finestra dotata barra led retro torchio q3</b>		300,00
<b>Scenografia fuoco elettrico q0</b>		150,00
<b>Basamento torchio appoggio in mdf ignifugo rivestito</b>		350,00
<b>Base scultura mdf ignifugo laccato alluminio 50 x 40 x</b>		250,00
<b>5 scaffalature cm 50 x 90 x 200 per magazzino</b>		450,00
<b>Scaffalatura scenografica in abete scenografato e trat</b>		1470,00
<b>Cornici per sala collezioni Ognibeni in cilegio con vetri</b>		3199,00
<b>Teca triangolare a disegno in mdf rivestito laminato ve</b>		1030,00
<b>Piano lavabi bagno</b>		900,00
<b>Specchio di sicurezza safe mirror per bagno cm 140 x</b>		230,00

Trasporti ed allestimento materiali forniti	1000,00

.....  
 museo come da richieste della direzione 1.100,00  
 lavori del comitato scientifico ,destinato alle  
 illustrazioni del catalogo del museo

totale competenze		12.329,00
Aliquota iva	21%	2.589,09
<b>TOTALE</b>		<b>14.918,09</b>

**S.E. & O.**

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 07.03.2013, n. 46 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 07.03.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 07.03.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo