



**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

della

**GIUNTA COMUNALE**

n. **143** Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** **lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.**

Il giorno **ventuno** del mese di **agosto 2012** ad ore **19.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Stefania Buffa**
3. **Bruno Nervo**
4. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: **Chiara Avanzo**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.**

Il Relatore premette:

con deliberazione di data 26.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, si approvava, il progetto esecutivo dell'opera redatto dal geom. Vanni Nervo per un importo di € 513.000,00 di cui € 334.716,14 per lavori e € 178.283,86 per somme a disposizione;

con verbale di aggiudicazione di data 23.08.2011 risultava aggiudicatrice l'impresa Costruzioni Casarotto s.r.l. per un importo complessivo di € 253.426,36 al netto degli oneri per la sicurezza;

in data 26 ottobre 2011 la ditta Costruzioni Casarotto s.r.l. con sede a Villa Agnedo ha sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino, verso un corrispettivo di € 253.426,36 oltre all'IVA;

in data 2 agosto 2012 prot. n. 4178 e successiva integrazione il direttore dei lavori geom. Nervo Vanni ha depositato una perizia suppletiva e di variante al progetto originario, variante che non necessita di approvazione dalla commissione edilizia comunale in quanto non vi sono modifiche urbanistiche sostanziali rispetto al progetto originario, che ridetermina:

- a) in € 303.442,66.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 50.016,30.= rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;
  - b) in € 209.557,34.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- le modifiche ai lavori previsti nel progetto esecutivo approvato, sostanzialmente, sono le seguenti:

- un tratto di muratura di contenimento dove si è riscontrato del materiale sabbioso non adatto alle scarpate di progetto;
- un nuovo tipo di muratura prefabbricata per il primo tratto stradale;
- l'eliminazione dello scivolo in precedenza previsto per l'accesso ai giardini del parco "Sabbionello" che sarà sostituito con una scala in ferro da realizzarsi con le somme a disposizione;

si propone l'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

### **la Giunta comunale**

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare gli elaborati grafici a firma del geom. Vanni Nervo, la documentazione fotografica, il computo metrico, relazione tecnica, il quadro comparativo di raffronto, l'atto di sottomissione;

visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale, in ordine alle proprie competenze, dal punto di vista tecnico amministrativo in quanto la responsabile del procedimento è in congedo ordinario;

atteso che non si assume il parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non si incide su tale aspetto, rimanendo all'interno della cifra originariamente impegnata;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

### **delibera**

1. di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia suppletiva e di variante compreso l'atto di sottomissione, al progetto dei lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino, variante a firma del direttore lavori geom. Vanni Nervo formata da elaborati grafici a firma del geom. Vanni Nervo, la documentazione fotografica, il computo metrico, relazione tecnica, il quadro comparativo di raffronto, l'atto di sottomissione, come da quadro economico allegato alla presente deliberazione;

2. di dare atto che la perizia approvata al punto n.1 ridetermina:
  - in € 303.442,66.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 50.016,30.= rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;
  - in € 209.557,34.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
3. di affidare, all'impresa Costruzioni Casarotto s.r.l., già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata all'interno del 6/5 del contratto;
4. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 23.08.2012, n. 297 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 23.08.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta

inviata ai Capigruppo consiliari in data 23.08.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo